



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Rzeszowie**

Rzeszów, dnia grudnia 2010 r.

**Pan
Krzysztof Sobejko
Wójt
Gminy Leżajsk**

LRZ-4111-15-01/2010
K/10/041

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. *o Najwyższej Izbie Kontroli* (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy w Leżajsku, w zakresie wykonania wniosków z kontroli P/08/116 dotyczącej realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w Gminie Leżajsk w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2008 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 26 listopada 2010 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie, na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność objętą zakresem kontroli. Gmina podjęła działania mające na celu pełną realizację wniosków pokontrolnych. Urząd przystępując do realizacji zadań określonych w KPOŚK podjął działania mające na celu wykonywanie zadań zmierzających do kompleksowego rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy, w terminie do 2015 r. W związku z powyższym podjęte zostały działania zapewniające uzyskanie efektu ekologicznego dotyczącego budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Leżajsk. Zgodnie z KPOŚK działania te, podjęte w latach 2005 – 2009, nadal są kontynuowane.

Zobowiązania wynikające z KPOŚK obejmują tereny należące do aglomeracji Leżajsk i Wierzawice. W aglomeracji Wierzawice wykonane zostały planowane zadania, tj. wybudowano 26.647 mb kanalizacji sanitarnej. Podpisano umowy z dnia 7 grudnia 2009 r., 10 maja 2010 r., 15 września 2010 r., 27 września 2010 r. (po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych) na dalszą budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Zakres robót obejmował łącznie budowę 40.033 mb kanalizacji sanitarnej.

W aglomeracji Leżajsk w dniu 2 listopada 2010 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowościach Stare Miasto i Przychojec. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono termin zakończenia realizacji zadania na 31 lipca 2012 r., co oznacza, że część terenu Gminy Leżajsk objętej aglomeracją Leżajsk, zobowiązanie określone w KPOŚK wykona na trzy lata przed terminem.

W związku z realizacją zaleceń pokontrolnych w umowach zawieranych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej określono kary umowne w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w terminie realizacji zadania (§ 17 umowy). Przykładowo w umowie zawartej w dniu 7 kwietnia 2010 r. na Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Leżajsk – Giedlarowa etap I – dzienna stawka kary umownej wyliczona jako 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w realizacji zadania wynosi 7.917,19 zł.

W związku z wnioskami pokontrolnymi dokonano korekty sprawozdania z realizacji programu oczyszczania ścieków komunalnych w Aglomeracji Wierzawice z wyjaśnieniami za 2006 i 2007 r. do KPOŚK. Wyjaśnienia przesłano pismem nr UG.RiOS 7633-8.1/09 z dnia 5 lutego 2009 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Aktualizację wykonano zgodnie z zaleceniami Marszałka Województwa Podkarpackiego przesłanymi pismem Nr RS.VII.MH-0724-2/2/09 z dnia 22 stycznia 2009 r.

Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy o NIK w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego Wójtowi Gminy Leżajsk przysługuje prawo zgłoszenia do Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen zawartych w tym wystąpieniu.