



Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Rzeszowie
ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów

Rzeszów, dnia marca 2009 r.

LRZ-41020-10-08
P/08/116

Pan
Wojciech Wdowik
Wójt
Gminy Świlcza

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o *Najwyższej Izbie Kontroli* (Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701 ze zm.) zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy w Świlczy w zakresie realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2008 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 13 marca 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Gminy Świlcza dotyczące realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w badanym okresie.

W kontroli ustalono, że Gmina opracowała plan realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z którymi do końca 2015 r. zostanie osiągnięty efekt ekologiczny aglomeracji. W przyjętych przedsięwzięciach w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków, Gmina zaplanowała modernizację oczyszczalni ścieków wraz z przeróbką i zagospodarowaniem osadu z terminem realizacji do końca 2010 r. oraz budowę 45,6 km sieci kanalizacyjnej i podłączenie wszystkich mieszkańców Gminy do systemu kanalizacyjnego do końca 2015 r.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia prowadzenie przez Gminę inwestycji z zakresu kanalizacji, zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego, a także uzyskiwanie pozwoleń na budowę tych inwestycji.

Wykonawcy poszczególnych zadań zostali prawidłowo wyłonieni, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.). Umowy z wykonawcami zawarto zgodnie ze specyfikacjami istotnych warunków zamówienia oraz przedmiotami zamówienia określonymi w ofertach. Gmina posiadała wszystkie niezbędne do realizacji inwestycji decyzje budowlane, wodnoprawne, dotyczące ochrony środowiska, a inspektorzy nadzoru potwierdzali zgodność odbieranych zadań z treścią niniejszych decyzji. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót przewidywały odbiory częściowe, etapowe, odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny. Wykonawcy obowiązani byli do przygotowania dokumentów niezbędnych do oddania obiektu do eksploatacji i uzyskania stosownej decyzji administracyjnej zezwalającej na użytkowanie.

W kontroli ustalono, że na dzień 30 czerwca 2008 r. sieć kanalizacyjna na terenie aglomeracji Świlcza wykonana była w 93% i jej długość wynosiła 156,6 km, a do ukończenia budowy sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Świlcza pozostało 12,1 km sieci w ramach realizacji KPOŚK, z terminem osiągnięcia efektu ekologicznego zaplanowanego na koniec 2010 roku.

W kontrolowanym okresie na terenie aglomeracji Świlcza wzrosła liczba mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej z 12.432 w 2006 r. do 13.076 na koniec I półrocza 2008 r. W okresie tym wzrosła także ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni siecią kanalizacyjną. Na koniec 2007 r. ponad 87% mieszkańców aglomeracji Świlcza korzystało z systemu kanalizacyjnego.

W kontroli ustalono, że Gmina terminowo składała ankiety i sprawozdania z realizacji KPOŚK. Nie wymagały one uzupełnień, a dane w nich zawarte były zgodne z danymi znajdującymi się w dokumentach źródłowych Urzędu Gminy.

W uchwalonych przez Radę Gminy budżetach na lata 2006-2008 zabezpieczone były środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych, dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej, które zapewniały ich realizację. Wydatki poniesione w aglomeracji Świlcza na realizację zadań związanych z budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków do końca I półrocza 2008 r. wyniosły łącznie 31.216,8 tys. zł. Źródłem finansowania tych wydatków były:

- środki własne Gminy – 22.825,1 tys. zł (73,1%);

- środki zagraniczne – 2.317,40 tys. zł (7,4%);
- środki budżetowe – 1.810,2 tys. zł (5,8%);
- pozostałe – 4.264,1 tys. zł (13,7%).

W kontroli ustalono, że funkcjonująca na terenie aglomeracji biologiczna oczyszczalnia ścieków pracuje na przeciążeniu hydraulicznym. W związku z przekroczeniem w latach 2004-2006 warunków odprowadzania ścieków do odbiornika określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, na zarządcę sieci, tj. Zarząd Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, zostały nałożone przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie administracyjne kary pieniężne w łącznej wysokości 314.216,40 zł. Termin płatności kar został odroczony pod warunkiem rozpoczęcia rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków i zakończenia inwestycji do końca II kwartału 2010 r.

Gmina uzyskała pozwolenie na rozbudowę (modernizację) oczyszczalni ścieków w Świlczy do docelowej wydajności 1.940 m³/d, obejmującej wykonanie wiaty nad składowiskiem osadu, dobudowie IV-ego ciągu oczyszczalni z przyłączeniem kanalizacji sanitarnej oraz komory stabilizacji osadu. Opracowany został harmonogram realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z którym zakończenie inwestycji planowane jest w II kwartale 2010 r. Planowane nakłady inwestycyjne związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni wynoszą ponad 4.877 tys. zł, z czego w 2008 r. wydatkowano 500 tys. zł., tj. zaledwie 10,3%.

Przedstawiając powyższe uwagi i oceny, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie - na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o NIK wnosi o:

- zapewnienie terminowej realizacji zadań związanych z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków.

Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Wójtowi prawo zgłoszenia do dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu.

Najwyższa Izba Kontroli oczekuje od Pana Wójta w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku, bądź o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, termin nadesłania informacji o której mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały.