



**Najwyższa Izba Kontroli  
Departament Gospodarki,  
Skarbu Państwa i Prywatyzacji**

Warszawa, dnia 28 grudnia 2011 r.

**Pan  
Marek Mazurek**

**Prezes Zarządu  
Izostal SA  
47-120 Zawadzkie  
ul. Polna 3**

P/11/049  
KGP-4101-07-07/2011

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 2 ust. 3 *ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli*<sup>1</sup> (dalej *ustawa o NIK*), Najwyższa Izba Kontroli<sup>2</sup> przeprowadziła w Izostal SA<sup>3</sup> kontrolę wykorzystania środków Unii Europejskiej w ramach realizacji Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2011<sup>4</sup>.

W związku z ustaleniami przedstawionymi w protokole kontroli, podpisanym w dniu 30 listopada 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli - Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, stosownie do art. 60 *ustawy o NIK*, przekazuje Panu Prezesowi niniejsze wystąpienie.

**1) Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację przez Izostal SA, przedsięwzięcia inwestycyjnego *Utworzenie innowacyjnego centrum izolacji antykorozyjnych rur stalowych, finansowanego z udziałem środków publicznych w ramach PO IG.***

Zakres tej inwestycji obejmował wykonanie, w okresie od dnia 15 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2009 r., hali produkcyjnej (o powierzchni użytkowej 8 798 m<sup>2</sup>), linii produkcyjnej izolacji antykorozyjnych rur stalowych, a także zaplecza socjalno-biurowego oraz niezbędnej

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701.

<sup>2</sup> Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji.

<sup>3</sup> Dalej zwana Izostal SA lub Spółką

<sup>4</sup> Dalej zwany PO IG.

infrastruktury, za łączną kwotę 86 349,4 tys. zł. Wydatki kwalifikowane ustalono na poziomie 40 219,6 tys. zł, a dofinansowanie ze środków unijnych miało wynieść 20 109,8 tys. zł, tj. 50% wydatków kwalifikowanych. Wskutek spadku kursu złotego w drugim półroczu 2009 r., koszty kwalifikowane wzrosły do 42 515,5 tys. zł, a maksymalny poziom dofinansowania projektu do 21 257,8 tys. zł (wzrost o 5,7%). W wyniku realizacji powyższej inwestycji Spółka otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 20 438 tys. zł, stanowiącej 96,1% przewidywanej wysokości. Niewypłacenie wnioskowanej do rozliczeń kwoty 819,8 tys. zł wynikało z nieuznania przez Regionalną Instytucję Finansującą<sup>5</sup> rozliczenia Izostal SA z kontrahentami w postaci kompensat wzajemnych zobowiązań. W dniu 30 grudnia 2009 r. Spółka złożyła wniosek o końcowe rozliczenie zakończonej inwestycji. Po dokonanych uzgodnieniach pomiędzy Izostal SA a RIF, a także po kontroli przeprowadzonej w Spółce w czerwcu 2010 r. przez przedstawiciela RIF<sup>6</sup>, powyższe przedsięwzięcie inwestycyjne zostało rozliczone i w dniu 17 sierpnia 2010 r. wypłacona została Spółce ostatnia transza wsparcia finansowego.

Dokonane w dniu 10 października 2011 r. w obecności Wiceprezesa Zarządu Izostal SA. oględziny nowego obiektu Spółki w Kolonowskim, w którym dokonuje się izolacji rur stalowych do średnicy 1220 mm, w tzw. technologii 3 LPE, nie wykazały nieprawidłowości.

**3.** W trakcie niniejszej kontroli pominięto szczegółową analizę kwalifikowalności wydatków związanych z realizacją projektu, w tym prawidłowości dokonywania zamówień publicznych na dostawy towarów i usług. Kontrolę m.in. w tym zakresie przeprowadził bowiem w czerwcu 2010 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu. W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Spółki, Urząd Kontroli Skarbowej poinformował o niestwierdzeniu nieprawidłowości.

**4.** NIK nie wnosi uwag do sporządzonych dla RIF sprawozdań o stanie realizacji zakładanych wskaźników produktu i rezultatu. Ze sprawozdań tych wynika m.in., że Spółka wzbogaciła swoją ofertę o siedem wyrobów i siedem usług oraz zwiększyła zatrudnienie o 10 osób. Izostal SA przekroczyła również, ujęte w umowie o dofinansowanie, wskaźniki wzrostu produkcji i sprzedaży. W 2010 r. w porównaniu do 2007 r. planowano zwiększenie o 32% zarówno ilości produkcji rur izolowanych, jak i przychodów ze sprzedaży. W okresie tym produkcja rur izolowanych zwiększyła się z 237 117 m<sup>2</sup> do 427 423 m<sup>2</sup> (tj. o 80,3%), natomiast przychody ze sprzedaży wzrosły z 98 770,7 tys. zł do 135 747,1 tys. zł, (o 37,4%). Przekroczono również zakładany wolumen wartości produkcji eksportowej. W latach 2010-2012 miała ona wynieść 3 070 tys. zł, podczas gdy tylko w 2010 r. osiągnięto 8 537 tys. zł.

---

<sup>5</sup> Dalej RIF. Funkcję tę pełniła Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw lokalnych w Opolu.

<sup>6</sup> Kontrola RIF nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji projektu.

Biorąc pod uwagę powyższe oceny, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych.

Stosownie do art. 61 ust. 1 i 2 *ustawy o NIK*, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Prezesowi prawo zgłoszenia do Dyrektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen zawartych w tym wystąpieniu.

Dyrektor  
Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa  
i Prywatyzacji

(-) Andrzej Otrębski