



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  
Departament Infrastruktury

KIN.411.001.01.2015  
D/15/501

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

## I. Dane identyfikacyjne kontroli

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer i tytuł kontroli              | D/15/501 – Realizacja programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”                                                                                                                          |
| Jednostka przeprowadzająca kontrolę | Najwyższa Izba Kontroli Departament Infrastruktury                                                                                                                                                                                       |
| Kontroler                           | Ryszard Ostaszewski, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr 94408 z dnia 15 stycznia 2015 r.<br>(dowód: akta kontroli str. 1)                                                                                                   |
| Jednostka kontrolowana              | Uniwersytet Jagielloński 31-007 Kraków, ul. Gołębia 24                                                                                                                                                                                   |
| Kierownik jednostki kontrolowanej   | Pan prof. dr. hab. med. Wojciech Nowak, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 1 września 2012 r, wcześniej Pan prof. dr. hab. Karol Musiał od dnia 1 września 2005 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r.<br>(dowód: akta kontroli str. 2) |

## II. Ocena kontrolowanej działalności

### Ocena ogólna

#### Uzasadnienie oceny ogólnej

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie realizacji Programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”.

W kontrolowanym okresie zakończono realizację 7, spośród 9 zadań inwestycyjnych<sup>1</sup> ujętych w Programie wieloletnim. W efekcie od 2003 r. przekazywano sukcesywnie do użytkowania takie zadania jak: „Dokończenie Kompleksu Nauk Biologicznych”, „Instytut Nauk o Środowisku”, „Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej”, „Wydział Matematyki i Informatyki”, „Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej”, „Instytut Zoologii” oraz „Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej”. W trakcie realizacji jest „Wydział Chemii”, „Instytut Nauk Geologicznych oraz podzadania związane z „Infrastrukturą”.

Wprowadzone w ciągu 14 lat realizacji programu wieloletniego zmiany w zakresie rzeczowym i finansowym spowodowały, że na dzień 31 grudnia 2014 r., zakres rzeczowy zrealizowanych i będących w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych wyniósł 101,1 tys. m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej (planowana pierwotnie 171,2 tys. m<sup>2</sup>, dla 12 zadań inwestycyjnych), przy wartości kosztorysowej planowanych inwestycji na kwotę 963.584 tys. zł (planowana pierwotnie 820.000 tys. zł).

Uniwersytet Jagielloński w kontrolowanym okresie podejmował szereg działań związanych z przygotowaniem, a następnie realizacją inwestycji, których celem było sukcesywne wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych w terminie określonym w ustawie z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu

<sup>1</sup> Oprócz zadania „Wykup gruntów” i zadań realizowanych w ramach zadania „Infrastruktury”, gdzie kolejne tytuły inwestycyjne stanowią podzadania w programie wieloletnim.

Jagiellońskiego”<sup>2</sup>. Pierwotnie terminem zakończenia realizacji programu określono na rok 2010, lecz w wyniku 2-krotnie przeprowadzonej nowelizacji ustawy<sup>3</sup> przedłużono ten termin do końca 2015 r., a następnie do 2017 r. Spowodowane to było m.in. opóźnieniami w wykupie gruntów pod nowe zadania inwestycyjne (głównie wynikające z nieuregulowanych stanów prawnych wykupywanych nieruchomości), brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydłużanie terminów uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji Inwestycji celu publicznego, co wpłynęło na przedłużanie terminów uzyskiwania pozwoleń na budowę.

W trakcie procesu inwestycyjnego Uczelnia zawierała m.in. umowy na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, uzyskiwała stosowne decyzje administracyjne (decyzje o pozwoleniu na budowę i decyzje o pozwoleniu na użytkowanie) oraz zawierała umowy na wykonanie obiektów budowlanych przewidzianych dla przyszłych siedzib wydziałów i instytutów oraz elementów związanych z infrastrukturą Kampusu.

Ustalono, że oprócz zakupu nieruchomości gruntowych niezbędnych do realizacji obiektów budowlanych realizowanych w ramach „Programu wieloletniego” Uczelnia zakupiła ze środków budżetowych nieruchomości gruntowe, których przeznaczenie, ze względu na rezygnację z realizacji niektórych obiektów, nie zostało sprecyzowane i mogą nie zostać wykorzystane w ramach realizacji tego „Programu”. Wydatki poniesione na zakup tych nieruchomości wyniosły blisko 8 mln zł.

### **III. Opis ustalonego stanu faktycznego**

#### **1. Przygotowanie inwestycji do realizacji**

Opis stanu  
faktycznego

##### **Program wieloletni**

Ustawą z dnia 23 maja 2001 r. ustanowiono program wieloletni „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”, którego wartość kosztorysowa zadań inwestycyjnych wynosiła 820.000 tys. zł (w cenach roku 2001), w tym łączne nakłady z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 600.000 tys. zł. Założono również, że realizacja programu nastąpi w latach 2001-2010.

Zakładano, że zrealizowanie programu wieloletniego umożliwi powiększenie bazy Uniwersytetu Jagiellońskiego o około 171 tys. m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej i pozwoli zapewnić lepsze warunki do dalszego rozwoju Uczelni w dziedzinie badań naukowych oraz nauczania.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano ponadto, że ówczesne Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie odpowiedzialne za zgodność realizacji budowy przewidzianych zakresem programu obiektów z procedurami obowiązującymi w procesie inwestycyjnym. Nadto w budżecie państwa na 2001 r. środki na finansowanie programu wieloletniego zostaną przeniesione z dotychczas planowanej inwestycji wieloletniej pod nazwą „III Kampus UJ, I etap, I zadanie – Kompleks Nauk Biologicznych” w kwocie 33.080 tys. zł.

(akta kontroli str. 92-93)

<sup>2</sup> Dz. U. Nr 67, poz. 677.

<sup>3</sup> Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 664 i Dz. U. z 2015 r., poz. 300.

W załączniku nr 2 do uzasadnienia projektu ustawy ujęto nazwy 15 zadań inwestycyjnych, które planowano realizować w ramach programu wieloletniego:

1. Centrum Badań Przyrodniczych i Aparatury Przyrodniczej o powierzchni użytkowej 2,8 tys. m<sup>2</sup> i planowanej wartości inwestycji 8.600 tys. zł.
2. Kompleks Nauk Biologicznych o powierzchni użytkowej 19,5 tys. m<sup>2</sup> i planowanej wartości inwestycji 120.912 tys. zł.
3. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej o powierzchni użytkowej 4,5 tys. m<sup>2</sup> i planowanej wartości inwestycji 27.000 tys. zł.
4. Instytut Nauk Geologicznych o powierzchni użytkowej 3,4 tys. m<sup>2</sup> i planowanej wartości inwestycji 22.100 tys. zł.
5. Instytut Zoologii o powierzchni użytkowej 8,0 tys. m<sup>2</sup> i planowanej wartości inwestycji 56.000 tys. zł.
6. Instytut Informatyki o powierzchni użytkowej 5,0 tys. m<sup>2</sup> i planowanej wartości inwestycji 35.000 tys. zł.
7. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej o powierzchni użytkowej 15,0 tys. m<sup>2</sup> i planowanej wartości inwestycji 90.000 tys. zł.
8. Wydział Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych o powierzchni użytkowej 8,0 tys. m<sup>2</sup> i planowanej wartości inwestycji 51.000 tys. zł.
9. Wydział Chemii o powierzchni użytkowej 11,0 tys. m<sup>2</sup> i planowanej wartości inwestycji 76.000 tys. zł.
10. Wydział Fizyki o powierzchni użytkowej 10,0 tys. m<sup>2</sup> i planowanej wartości inwestycji 73.000 tys. zł.
11. Instytut Botaniki - nie wskazano powierzchni użytkowej i planowanej wartości inwestycji.
12. Instytut Matematyki o powierzchni użytkowej 4,0 tys. m<sup>2</sup> i planowanej wartości inwestycji 28.000 tys. zł.
13. Infrastruktura: drogi dojazdowe, uzbrojenie terenu itp. - nie wskazano parametrów określających zakres rzeczowy zadania, a planowaną wartość inwestycji określono w wysokości 88.200 tys. zł.
14. Obiekty towarzyszące w zakresie zaplecza hotelowego, kultury, sportu i rekreacji o powierzchni użytkowej 80,0 tys. m<sup>2</sup> i planowanej wartości inwestycji 191.700 tys. zł.
15. Wykup gruntów o powierzchni 200,0 tys. m<sup>2</sup> i planowanej wartości 33.088 tys. zł.

(akta kontroli str. 100)

Stwierdzono, że Uniwersytet Jagielloński nie uzyskał pisemnego dokumentu od ówczesnego Ministra Edukacji Narodowej, zatwierdzającego zakres rzeczowy i finansowy programu wieloletniego.

(akta kontroli str. 544)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego pismem z dnia 3 września 2008 r. zwrócił się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydłużenie terminu zakończenia programu wieloletniego do dnia 31 grudnia 2013 r., zatwierdzenie nowej wartości kosztorysowej i zatwierdzenie zakresów rzeczowych dla poszczególnych zadań. Dla zadań: Wydziału Chemii, Instytutu Nauk Geologicznych, Instytutu Matematyki (Wydział Matematyki i Informatyki) nie określono powierzchni użytkowej budynków (wg stanu na 2008 r.). Spowodowane to było koniecznością zbilansowania powierzchni użytkowej programu z uwagi na potrzeby wynikające z aktualnej sytuacji rozwojowej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Wydziału

Matematyki i Informatyki oraz Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, zwiększonej w stosunku do planowanej. W efekcie Uczelnia podjęła decyzję o rezygnacji z budowy obiektu Wydziału Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych, a budowa obiektów towarzyszących będzie realizowana ze środków pozabudżetowych. Nową wartość kosztorysową programu określono na kwotę 1.124.100 tys. zł, w tym środków z budżetu państwa w wysokości 735.251 tys. zł.

(akta kontroli str. 135-143)

W dalszej części pisma stwierdzono, że istotnym utrudnieniem w realizacji programu była utrata ważności z końcem 2002 r. planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego. Do czasu opracowania przez Gminę Kraków studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania, a następnie podjęcia decyzji o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Wydział Architektury Urzędu Miasta Krakowa zaprzestał wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Po opracowaniu i podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały o przyjęciu studium, od maja 2004 r. umożliwiono składanie wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W czerwcu 2005 r. uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Kampusu, co umożliwiło od września 2005 r. dalsze projektowanie kolejnych obiektów.

(akta kontroli str. 138)

Ustalono, że Uniwersytet Jagielloński nie uzyskał pisemnego stanowiska Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zaakceptowania zmian do programu wieloletniego, przedstawionych w piśmie z dnia 3 września 2008 r.

(akta kontroli str. 544 i 546)

W uzasadnieniu do przygotowanego projektu ustawy o zmianie powyższego Programu wieloletniego stwierdzono m.in., że zmienia się termin realizacji programu z 2010 r. na 2013 r., a także zmniejsza się zakres rzeczowy programu poprzez wyłączenie z realizacji 4 zadań, których ukończenie w proponowanym terminie jest niemożliwe.

Głównym powodem rozpoczęcia procedury aktualizacji programu i nowelizacji ustawy był wzrost kosztów programu spowodowany wzrostem wielkości podatku od towarów i usług VAT w 2004 r., co w rezultacie spowodowało wzrost cen materiałów i robót budowlanych, które nastąpiły w okresie 7 lat realizacji programu. W wyniku wzrostu cen konieczne okazało się zwiększenie nakładów na niektóre zadania inwestycyjne. W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych objętych programem wystąpiły okoliczności i utrudnienia, które spowodowały wzrost wartości kosztorysowych zadań inwestycyjnych i wpłynęły na wydłużenie terminów ich realizacji. Do głównych przeszkód można zaliczyć: opóźnienia w wykupie gruntów pod nowe zadania inwestycyjne (wynikające z nieuregulowanych stanów prawnych wykupywanych nieruchomości), brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydłużanie terminów uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji Inwestycji celu publicznego, co wpłynęło na przedłużanie terminów uzyskiwania pozwoleń na budowę. Wydłużające się procedury rozstrzygnięć przetargowych spowodowane odwołaniami i sporami między stronami postępowań, doprowadziły

do przerw w realizacji zadań inwestycyjnych oraz koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów związanych ze zlecaniem dodatkowych rozwiązań projektowych oraz ich wykonaniem. Ponadto wzrost cen materiałów i robót budowlanych spowodował, że wykonawca wystąpił z pozwami przeciwko Uniwersytetowi Jagiellońskiemu do Sądu Okręgowego w Krakowie o ustalenie stosunku prawnego i zmianę wysokości świadczenia. W wyniku niekorzystnych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego rozstrzygnięć sądu, zostało ustalone wynagrodzenie wykonawcy na poziomie znacznie odbiegającym od pierwotniej kwoty ustalonego wynagrodzenia.

W 2009 r. Program wieloletni „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” został znówelizowany ustawą z dnia 3 kwietnia 2009 r.<sup>4</sup> Ustawą tą przesunięto termin realizacji programu z 2010 r. na 2015 r., a łączne nakłady z budżetu państwa na dofinansowanie programu zwiększono do kwoty 946.543 tys. zł, przy wartości kosztorysowej zadań inwestycyjnych wynoszącym 962.500 tys. zł, w cenach roku 2008.

(akta kontroli str. 104-105)

Pismem z dnia 6 maja 2014 r. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego zwrócił się pismem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydłużenie terminu realizacji programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” i ustalenie terminu zakończenia na rok 2017 r. W piśmie stwierdzono m.in., że zakończono i rozliczono budowę 7 zadań o wartości 461.342 tys. zł, a do zakończenia realizacji programu wieloletniego pozostały 4 zadania inwestycyjne o wartości kosztorysowej 501.403 tys. zł.

(akta kontroli str. 144-149)

Pismem z dnia 10 października 2014 r. grupa posłów wniosła do Marszałka Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”.

Ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”<sup>5</sup> ustalono okres realizacji Programu na lata 2001-2017, bez zmiany wartości kosztorysowej inwestycji.

Z uzasadnienia do projektu powyższej ustawy wynika, że:

Do czasu opracowania projektu ustawy zrealizowane i rozliczone zostały następujące zadania:

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| 1. Dokończenie kompleksu Nauk Biologicznych      | 33 190 000 zł  |
| 2. Instytut Nauk o Środowisku                    | 44 369 000 zł  |
| 3. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej | 29 318 000 zł  |
| 4. Wydział Matematyki i Informatyki              | 79 985 000 zł  |
| 5. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej  | 135 810 000 zł |
| 6. Instytut Zoologii                             | 104 381 000 zł |
| 7. Wykup gruntów                                 | 34 289 000 zł  |
| Razem wartość zakończonych zadań                 | 461 342 000 zł |

<sup>4</sup> Dz. U. Nr 79, poz. 664.

<sup>5</sup> Dz. U. z 2015 r., poz. 300.

Do zakończenia realizacji programu wieloletniego pozostają zadania o wartościach kosztorysowych:

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ | 241 406 000 zł |
| 2. Wydział Chemii UJ                                      | 202 344 000 zł |
| 3. Infrastruktura                                         | 21 153 000 zł  |
| 4. Instytut Nauk Geologicznych                            | 36 500 000 zł  |
| Razem wartość zadań w realizacji                          | 501 403 000 zł |

(akta kontroli str. 150-155)

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zakres rzeczowy zrealizowanych i będących w realizacji zadań inwestycyjnych wyniósł 101,1 tys. m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej, przy wartości zrealizowanych i planowanych do zrealizowania zadań inwestycyjnych na kwotę 963.584 tys. zł.

(akta kontroli str. 970)

### **Dokumentacja inwestycji**

Dla realizowanych w latach 2011-2014 zadań inwestycyjnych Uniwersytet Jagielloński posiadał uzgodnione z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) programy inwestycji, stosownie do § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.<sup>6</sup>

Dla Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński przekazał w dniu 19 maja 2009 r. program inwestycji do uzgodnienia z MNiSW, a następnie jego korektę w dniu 16 maja 2011 r. i 28 marca 2012 r. Zaakceptowaną przez Ministra kopię ostatniej korekty programu inwestycji Uczelnia otrzymała jako załącznik do umowy z dnia 21 maja 2012 r. o udzielenie dotacji na finansowanie kosztów realizacji inwestycji<sup>7</sup>.

Dla Wydziału Chemii, Uniwersytet Jagielloński przekazał do MNiSW w dniu 19 stycznia 2011 r. program inwestycji, który został uzgodniony i stanowił załącznik do umowy z dnia 21 maja 2012 r. o udzielenie dotacji na finansowanie kosztów realizacji inwestycji. W 2013 r. i 2014 r. przeprowadzono aktualizacje programu, które zostały zatwierdzone przez Ministra i stanowią kolejne aneksy do umowy z dnia 21 maja 2012 r.

Program inwestycji dla Instytutu Nauk Geologicznych został przesłany do MNiSW w dniu 19 maja 2014 r. i po uzgodnieniu został zwrócony jako załącznik do umowy z dnia 28 sierpnia 2014 r. o udzielenie dotacji na finansowanie kosztów realizacji inwestycji.

W ramach zadania pn. „Infrastruktura” Uniwersytet Jagielloński realizował w 2014 r. inwestycje (podzadania) takie jak: magazyn odczynników i odpadów chemicznych, pergoli (konstrukcji żelbetowej) z przeznaczeniem na garaże i boksy śmietnikowe wraz z modernizacją zapór parkingowych, zbiornik retencyjny oraz zjazd publiczny, dla których programy inwestycji zostały uzgodnione z MNiSW i stanowiły załączniki

---

<sup>6</sup> Dz. U. Nr 238, poz. 1579.

<sup>7</sup> Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawiera na każde zadanie inwestycyjne umowę o udzielenie dotacji na finansowanie kosztów realizacji inwestycji.

do umów z dnia 28 sierpnia 2014 r. o udzielenie dotacji na finansowanie kosztów realizacji inwestycji.

(akta kontroli str. 156-201, 270 i 1337-1357)

### **Dokumentacja budowy**

Spośród 14 zadań (podzadań) inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego, Uniwersytet Jagielloński 6 z nich zrealizował w systemie „Projektuj i buduj” (aktualnie jedno zadanie w trakcie realizacji - Instytut Nauk Geologicznych), a pozostałe 8 w systemie tradycyjnym (aktualnie 4 zadania i podzadania w trakcie realizacji), tj. po opracowaniu dokumentacji projektowej przez biuro projektowe dokonano wyboru wykonawcy realizacji danego obiektu, na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego.

(dowód: akta kontroli str. 972)

Ustalono, że dla Instytutu Nauk Geologicznych w systemie „Projektuj i buduj” Inwestor w dniu 29 września 2014 r. uzyskał decyzję o zatwierdzeniu opracowanego projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. W dniu 14 października 2014 r. decyzja stała się ostateczna, a wykonawca zaplanował na dzień 15 października 2014 r. rozpoczęcie robót budowlanych (wg. zawiadomienia). Zgodnie z zawartą umową zakończenie budowy Instytut Nauk Geologicznych powinno nastąpić do dnia 17 października 2015 r.

(dowód: akta kontroli str. 213-215 )

Dla pozostałych zadań inwestycyjnych, tj. Wydziału Chemii, magazynu odczynników i odpadów chemicznych, zbiornika retencyjnego i zjazdu publicznego Inwestor uzyskał wymagane decyzje o pozwoleniu na budowę (Decyzja Nr 2791/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r., Decyzja Nr 1787/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. i Decyzja Nr 2605/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r.).

(dowód: akta kontroli str. 202-212)

### **Plany finansowe**

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu udzielenia dotacji na dofinansowanie poszczególnych zadań inwestycyjnych, ujętych w programie wieloletnim, zawierał umowy z Uniwersytetem Jagiellońskim na finansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Ustalono, że w dniu 21 maja 2012 r. została zawarta umowa na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Wydział Chemii”, w której zaplanowano dotację z budżetu państwa na rok 2012 w wysokości 4.006 tys. zł. Wysokość kwot dotacji w kolejnych latach była ustalana corocznie w drodze pisemnych aneksów do tej umowy. W 2013 r. była to kwota 6.050 tys. zł, a w 2014 r. 57.472 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 1309-1322)

Dla finansowania kosztów realizacji zadania „Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej” została zawarta w dniu 21 maja 2012 r. umowa, w której zaplanowano dotację z budżetu państwa na rok 2012 w wysokości 82.000 tys. zł. Wysokość kwot dotacji w kolejnych latach była ustalana corocznie w drodze pisemnych aneksów do tej umowy. Na 2013 r. dotację zaplanowano w wysokości 48.000 tys. zł, a na 2014 r. 56.879 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 1323-1330)



Dla finansowania kosztów realizacji zadania „Instytutu Nauk Geologicznych” została zawarta w dniu 28 sierpnia 2014 r. umowa, w której zaplanowano dotację z budżetu państwa na rok 2014 w wysokości 915 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 1332-1336)

Dla finansowania kosztów realizacji inwestycji „Budowa zbiornika retencyjnego” została zawarta w dniu 28 sierpnia 2014 r. umowa, w której zaplanowano dotację z budżetu państwa na rok 2014 w wysokości 1.006 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 1337-1341)

Dla finansowania kosztów realizacji inwestycji „Budowa magazynu odczynników i odpadów chemicznych” została zawarta w dniu 28 sierpnia 2014 r. umowa, w której zaplanowano dotację z budżetu państwa na rok 2014 w wysokości 3.098 tys. zł, a następnie zmieniona aneksem nr 1 do kwoty 2.581 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 1342-1337)

Dla finansowania kosztów realizacji inwestycji „Budowa zjazdu publicznego” została zawarta w dniu 28 sierpnia 2014 r. umowa, w której zaplanowano dotację z budżetu państwa na rok 2014 w wysokości 131 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 1348-)

Dla finansowania kosztów realizacji inwestycji „Rozbudowa pergoli (konstrukcji żelbetowej) z przeznaczeniem na garaże i boksy śmietnikowe wraz z modernizacją zapór parkingowych” została zawarta w dniu 28 sierpnia 2014 r. umowa, w której zaplanowano dotację z budżetu państwa na rok 2014 w wysokości 499 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 1353-1357)

### **Umowy na realizację zadań inwestycyjnych**

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 17 lipca 2013 r. Uniwersytet Jagielloński zawarł z konsorcjum firm Budimex S.A. i Mostostal Kraków S.A. umowę na pełnienie funkcji Generalnego Wykonawcy i kompleksowe wykonanie wszelkich czynności oraz robót budowlano-montażowych, związanych z budową Wydziału Chemii. Zadanie inwestycyjne składa się z 7 segmentów oznaczonych od A do G. Wysokość wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy została określona na podstawie złożonej oferty i ma charakter ryczałtowy i nie podlega waloryzacji.

(dowód: akta kontroli str. 991-1007)

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 17 lipca 2013 r. Uniwersytet Jagielloński zawarł z konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. i Aldesa Construcciones S.A. (z siedzibą w Madrycie) umowę na pełnienie funkcji Generalnego Realizatora Inwestycji i wykonanie wszelkich czynności związanych z realizacją prac projektowych i robót budowlano-montażowych oraz dostawą i montażem wyposażenia dla zadania Instytutu Nauk Geologicznych. Wysokość wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy została określona na podstawie złożonej oferty i ma charakter ryczałtowy i nie podlega waloryzacji.

(dowód: akta kontroli str. 477-493)

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia przygotowanie skontrolowanych inwestycji do realizacji.

## 2. Wydatkowanie środków finansowych na realizację inwestycji

Opis stanu  
faktycznego

Na realizację programu wieloletniego w latach 2001-2014 Uniwersytet Jagielloński wydatkował kwotę 772.805,6 tys. zł, w tym środki z budżetu państwa w wysokości 755.703,1 tys. zł, co stanowiło 79,8% kwoty zaplanowanej.

(dowód: akta kontroli str. 895)

W 2011 r. wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 81.188,2 tys. zł, w 2012 r. 85.883,7 tys. zł, w 2013 r. 54.002,5 tys. zł i w 2014 r. 119.398,1 tys. zł, w tym ze środków budżetu państwa:

- 1/ W 2011 r. wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 80.583,7 tys. zł (146,5% planu), w tym na budowę:
  - Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej wyniosły 38.612,4 tys. zł, co stanowiło 102,2% planu po zmianach;
  - Instytutu Zoologii wyniosły 39.800 tys. zł, co stanowiło 264,3% planu po zmianach;
  - Wydziału Chemii wyniosły 2.171,3 tys. zł, co stanowiło 100,1% planu po zmianach.
- 2/ W 2012 r. wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 85.884 tys. zł (99,9,5% planu), w tym na budowę:
  - Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej wyniosły 82.000 tys. zł, co stanowiło 100,0% planu;
  - Wydziału Chemii wyniosły 3.884 tys. zł, co stanowiło 96,9% planu.
- 3/ W 2013 r. wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 53.897 tys. zł (99,7% planu), w tym na budowę:
  - Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej wyniosły 47.847 tys. zł, co stanowiło 99,7% planu;
  - Wydziału Chemii wyniosły 6.050 tys. zł, co stanowiło 100% planu.
- 4/ W 2014 r. wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 119.390,8 tys. zł (99,5% planu), w tym na:
  - budowę Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej wyniosły 56.274 tys. zł, co stanowiło 98,9% planu;
  - budowę Wydziału Chemii wyniosły 57.989 tys. zł, co stanowiło 100% planu po zmianach,
  - budowę Instytutu Nauk Geologicznych wyniosły 915 tys. zł, co stanowiło 100% planu,
  - rozbudowę pergoli (konstrukcji żelbetowej) z przeznaczeniem na garaże i boksy śmietnikowe wraz z modernizacją zapór parkingowych wyniosły 498,9 tys. zł, co stanowiło 99,9% planu;
  - budowę zbiornika retencyjnego wyniosły 1002,9 tys. zł, co stanowiło 99,9% planu;
  - budowę magazynu odczynników i odpadów chemicznych wyniosły 2.580,8 tys. zł, co stanowiło 99,9% planu po zmianach;
  - budowę zjazdów publicznych wyniosły 130,2 tys. zł, co stanowiło 99,9% planu.

(dowód: akta kontroli str. 425-427)

Na lata 2015-2017 pozostały do wydatkowania środki z budżetu państwa w wysokości 190.805,9 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 895)

Kontrola ustaliła, że w grudniu 2004 r. i grudniu 2005 r. Uniwersytet Jagielloński zawarł 17 przedwstępnych umów na zakup nieruchomości gruntowych. Tytułem przyszłej zapłaty za nabycie nieruchomości, Uczelnia w 2004 r. przekazała do depozytu notariusza środki z budżetu państwa na kwotę 4.477.681 zł, a w 2005 r. na kwotę 12.330.189,02 zł. Konsekwencją zawarcia przedwstępnych umów było podpisanie w latach 2005-2006 przez Uniwersytet Jagielloński 16 umów sprzedaży, oprócz jednej dotyczącej 14 działek z obrębu 35, opisanych w akcie notarialnym Rep. A 14959/2005.

(akta kontroli str. 584-585)

Na potrzeby poniższej transakcji Uniwersytet Jagielloński zlecił sporządzenie operatu szacunkowego, w którym rzeczoznawca majątkowy na dzień 15 grudnia 2005 r. określił wartość rynkową prawa własności 1 m<sup>2</sup> działek na kwotę 235 zł.

(akta kontroli str. 559)

W dniu 30 grudnia 2005 r. Uniwersytet Jagielloński zawarł przedwstępną umowę sprzedaży z Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie (PAT) (Rep. A 14959/2005), w której PAT zobowiązał się sprzedać Uniwersytetowi nieruchomości gruntowe położone w Krakowie w jednostce ewidencyjnej Pogórze, obręb nr 35 za kwotę 3.702.375 zł, powstałe z podziału działek<sup>8</sup>. Strony umowy ustaliły, że ceny zostaną obliczone jako iloczyn powierzchni działek wymienionych w ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Krakowa zatwierdzającej podział nieruchomości oraz kwoty 250 zł powiększony o należny podatek VAT. Ponadto ustalono, że kwoty zostaną zapłacone z przelanych do depozytu notariusza środków w kwocie 3.552.945 zł. Uniwersytet zobowiązał się zapłacić PAT, w terminie do dnia 14 stycznia 2006 r. kwotę 1.500 tys. zł, a pozostałą część w terminie 7 dni od zawarcia umowy przyrzeczonej.

W dniu 25 października 2006 r. został sporządzony aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży, w którym strony ustaliły, że część ceny przyrzeczonej w umowie sprzedaży w kwocie 1.900 tys. zł zostanie przelana na rachunek PAT w terminie do dnia 2 listopada 2006 r. oraz, że umowa przyrzeczona zostanie zawarta najpóźniej w dniu 30 czerwca 2007 r. Kolejno w dniu 28 czerwca 2007 r., w dniu 30 grudnia 2010 r. i w dniu 26 stycznia 2012 r. zawarto aneksy do przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 30 grudnia 2005 r. przedłużające termin zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży do dnia 30 kwietnia 2012 r.

(akta kontroli str. 224-231, 242, 263 i 969)

Prezydent Miasta Krakowa wydał w dniu 15 marca 2007 r. decyzję znak: GD-04-1.74300-III-351/2/06 w sprawie podziału nieruchomości (która stała się ostateczna w dniu 23 kwietnia 2007 r.), a następnie decyzję z dnia 14 sierpnia 2008 r. znak: GD-04-1.74300-III-351/2/06 zmieniającą w części decyzję z dnia 15 marca 2007 r., w zakresie przeznaczenia działek.

<sup>8</sup> Umowę przedwstępną spisano przed uzyskaniem ostatecznej decyzji o podziale nieruchomości gruntowej na działki oraz uzgodniono w umowie wartość 1 m<sup>2</sup> wynikającego z operatu rzeczoznawcy majątkowego, powiększoną o 6%, uwzględniając wzrost cen w okresie do czasu podpisania umowy sprzedaży.

Mimo dokonanego w 2007 r. i 2008 r. decyzji o podziale nieruchomości oraz przeznaczeniu działek umowę sprzedaży zawarto dopiero w dniu 20 marca 2012 r., w formie aktu notarialnego (Repertorium: A 2273/2012) pomiędzy Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (sprzedający), a Uniwersytetem Jagiellońskim (kupujący) nieruchomości gruntowych, 14 działek z obrębu 35 o nr 41/4, nr 41/6, nr 42/3, nr 42/5, nr 44/1, nr 44/2, nr 46/2, nr 46/3, 47/2, nr 47/3, nr 49/3, nr 51/3, nr 51/4, i nr 50/1 o powierzchni łącznej 11.688 m<sup>2</sup> za kwotę 3.564.840 zł. W pkt. VI aktu notarialnego stwierdzono, że strona kupująca zapłaciła już część ceny w łącznej kwocie 3.400.000 zł i strony postanowiły, że reszta ceny w łącznej kwocie 164.840 zł zostanie zapłacona w terminie do dnia 11 kwietnia 2012 r. przelewem na rachunek bankowy strony sprzedającej. W pkt. VII aktu notarialnego strona kupująca oświadczyła, że znajduje się już w posiadaniu przedmiotowych nieruchomości.

(akta kontroli str. 246-255 i 570)

Ustalono, na podstawie dokumentów przyjęcia środka trwałego OT, że ww. działki zostały przyjęte do użytkowania przez Uniwersytet Jagielloński w dniu 20 marca 2012 r.

(akta kontroli str. 1108-1135)

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (dawniej PAT) wystawił w dniu 20 marca 2012 r. fakturę VAT nr FVS /12/03/0001 na kwotę brutto 3.564.840 zł za nieruchomość niezbudowaną zgodnie z aktem notarialnym z dnia 20 marca 2012 r. Rep. A 2273/2012.

(akta kontroli str. 244)

Ponadto stwierdzono, że Uniwersytet Jagielloński dokonał zakupu w roku 2005, 2006 i 2012 ze środków budżetu państwa nieruchomości gruntowych za kwotę 7.935.156,99 zł, których przeznaczenie, wg stanu na koniec 2014 r., nie zostało ostatecznie określone. Spowodowane to jest między innymi rezygnacją z realizacji takich obiektów jak: Instytut Botaniki, obiekty towarzyszące w zakresie zaplecza hotelowego, kultury, sportu i rekreacji oraz zakupieniem działek, które mają stanowić rezerwę, i mogą nie zostać wykorzystane dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w programie wieloletnim. Zgodnie z zadeklarowanym celem, nieruchomości te zostaną wykorzystane dla potrzeb „Instytutu Botaniki”, planowanego ogrodu botanicznego albo stanowić będą rezerwę terenu.

(akta kontroli str. 584-585i 970)

Uwagi dotyczące  
badanej działalności

Zdaniem NIK zakupione przez Uniwersytet Jagielloński, ze środków budżetu państwa (przeznaczonych na realizację „Programu wieloletniego”), nieruchomości gruntowe za kwotę 7.935.156,99 zł mogą nie zostać wykorzystane na realizację zadań związanych z realizacją „Programu wieloletniego”. Z tego powodu NIK uważa za konieczne rozważenie sposobu zagospodarowania zakupionych działek i właściwe rozliczenie się z budżetem państwa ze środków wydatkowanych na zakup tych nieruchomości.

**Ocena częściowa**

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wydatkowanie środków publicznych na realizację inwestycji w ramach Programu wieloletniego. inwestycji do realizacji.

### 3. Realizacja procesów inwestycyjnych oraz nadzoru nad realizacją inwestycji

Opis stanu  
faktycznego

#### **Terminowość realizacji inwestycji w 2014 r. i I kwartale 2015 r.**

Uniwersytet Jagielloński dla wykonawcy Instytutu Nauk Geologicznych, realizowanego w systemie „Projektuj i buduj”, określił w harmonogramie rzeczowo-finansowym 4 punkty kontrolne, tj.:

- opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę – 17 października 2014 r.,
- zrealizowanie stanu zero – 28 lutego 2015 r.,
- opracowanie projektu wykonawczego – 30 kwietnia 2015 r.,
- zrealizowanie stanu surowego zamkniętego – 31 lipca 2015 r.

Ustalono, że pierwszy punkt kontrolny (opracowanie projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę) został wykonany w dniu 29 września 2014 r., kiedy Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.

Również drugi punkt kontrolny został osiągnięty. Stan zero obiektu został zrealizowany w dniu 27 lutego 2015 r.

(dowód: akta kontroli str. 503-507)

#### **Działania koordynacyjno-nadzorcze inwestora nad przebiegiem robót**

Uniwersytet Jagielloński w dniu 5 sierpnia 2013 r. dokonał zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych przy realizacji Wydziału Chemii w dniu 13 sierpnia 2013 r. Do zawiadomienia dołączono oświadczenie o podjęciu obowiązków przez inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, oświadczenie o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(dowód: akta kontroli str. 1028-1035)

W dniu 5 sierpnia 2013 r. konsorcjum firm Budimex S.A. i Mostostal Kraków S.A. zostało wprowadzone na budowę Wydziału Chemii, a w dniu 25 lipca 2013 r. został sporządzony „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

(dowód: akta kontroli str. 1025-1027 i 1043-1055)

Na budowie Wydziału Chemii był prowadzony dziennik budowy, w którym zamieszczono m.in. oświadczenie o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy, a także oświadczenia o pełnieniu funkcji przez inspektorów nadzoru inwestorskiego.

W trakcie kontroli sprawdzono, na podstawie protokołu odbioru częściowego robót, że w dniu 20 marca 2014 r. inspektorzy nadzoru inwestorskiego dokonali odbioru elementów robót zgłoszonych przez wykonawcę, tj. wykop, chudy beton i zbrojenie dla segmentu G.

Dla realizowanego zadania inwestycyjnego Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński opracował specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

(dowód: akta kontroli str. 1057-1081, 1081, 1094-1098)

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 26 sierpnia 2013 r. Uniwersytet Jagielloński zawarł z Przedsiębiorstwem Projektowania i Realizacji Inwestycji Pobadex-Kraków umowę na świadczenie usług dotyczących zarządzania kontraktem, tj. pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego i kontroli jakości, przy realizacji robót budowlano-montażowych wraz z dostawą i montażem niezbędnych materiałów, urządzeń oraz wyposażenia, związanych z budową obiektu Wydziału Chemii.

(dowód: akta kontroli str. 976-990)

Podobne rozwiązanie jak dla Wydziału Chemii zastosowano w zakresie zarządzania kontraktem przy budowie Instytutu Nauk Geologicznych. W dniu 22 kwietnia 2014 r. Uniwersytet Jagielloński zawarł z Przedsiębiorstwem Projektowania i Realizacji Inwestycji Pobadex-Kraków umowę na świadczenie usług dotyczących zarządzania kontraktem, tj. pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego i kontroli jakości, przy projektowaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wraz z dostawą i montażem niezbędnych materiałów, urządzeń oraz wyposażenia, związanych z budową obiektu Instytutu Nauk Geologicznych.

(dowód: akta kontroli str. 508-520)

W kwietniu 2014 r. został sporządzony „Plan zapewnienia jakości dla zadania inwestycyjnego budowa Instytutu Nauk Geologicznych”, w którym określono wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji oraz robót budowlanych.

Za okres od rozpoczęcia budowy do 30 listopada 2014 r. i od 1 do grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zarządzający kontraktem przygotował 2 sprawozdania w której określił stan zaawansowania dokumentacji projektowej i robót budowlanych. W sprawozdaniach nie stwierdzono zagrożeń rzeczowych i terminowych w wykonywaniu zaplanowanych pozycji, zgodnych z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

(dowód: akta kontroli str. 521-540)

#### Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli w kontrolowanym zakresie ocenia pozytywnie działania Uniwersytetu Jagiellońskiego.

### 4. Osiągane efekty z realizacji inwestycji

Opis stanu  
faktycznego

Po zakończeniu realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych Uniwersytet Jagielloński przekazywał rozliczenie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu).

W styczniu 2003 r. zakończono realizację inwestycji pn. „Dokończenie Kompleksu Nauk Biologicznych” o powierzchni użytkowej 8.200 m<sup>2</sup>, przy planowanej 8.200 m<sup>2</sup>.

W grudniu 2004 r. zakończono realizację inwestycji pn. „Instytut Nauk o Środowisku” o powierzchni użytkowej 7.200 m<sup>2</sup>, przy planowanej 7.200 m<sup>2</sup>.

We wrześniu 2005 r. zakończono realizację inwestycji pn. „Instytut Geografii Gospodarki Przestrzennej” o powierzchni użytkowej 5.831 m<sup>2</sup>, przy planowanej 5.831 m<sup>2</sup>.

W 2008 r. zakończono realizację inwestycji pn. „Wydział Matematyki i Informatyki” o powierzchni użytkowej 10.497 m<sup>2</sup>, przy planowanej 9.000 m<sup>2</sup>.

W 2009 r. zakończono realizację inwestycji pn. „Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej” o powierzchni użytkowej 17.494 m<sup>2</sup>, przy planowanej 15.000 m<sup>2</sup>. Zwiększenie zakresu rzeczowego wynikało z potrzeb rozwojowych Wydziału.

W 2011 r. zakończono realizację inwestycji pn. „Instytut Zoologii” o powierzchni użytkowej 7.525 m<sup>2</sup>, przy planowanej 7.525 m<sup>2</sup>.

Łączny przyrost powierzchni użytkowej dla ww. zadań inwestycyjnych wyniósł 56.747 m<sup>2</sup>, przy planowanej 52.756 m<sup>2</sup>, co stanowiło wzrost o 7,5%.

(dowód: akta kontroli str. 1136-1161)

W 2014 r. zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej” o powierzchni użytkowej 16.748 m<sup>2</sup>. Zgłoszenie o zakończeniu robót dokonał kierownik budowy w dniu 30 czerwca 2014 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki przeprowadził w dniach 16 i 18 lipca 2014 obowiązkową kontrolę, w wyniku której została wydana w dniu 27 lipca 2014 r. decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.

Komisja w protokole końcowym odbioru robót z dnia 31 października 2014 r. stwierdziła usterki, które zostały wyszczególnione w załączniku do protokołu w 302 pozycjach. Sprawdzenie ich usunięcia dokonano w dniu 3 marca 2015 r. Stwierdzono występowanie nadal znacznej liczby usterek i wyznaczono nowy termin ich usunięcia do 31 sierpnia 2015 r.

(dowód: akta kontroli str. 593-599, 600-630, 1166-1170, 1305)

W realizacji znajdują się następujące obiekty:

1/ Instytut Nauk Geologicznych o powierzchni użytkowej 3,6 tys. m<sup>2</sup>,

2/ Wydział Chemii o powierzchni użytkowej 16,5 tys. m<sup>2</sup>,

3/ Infrastruktura.

(dowód: akta kontroli str. 970)

W oddanych do użytkowania obiektach (pomieszczeniach) zainstalowano urządzenia i aparaturę badawczą (podstawową), która wg deklaracji dziekanów była wykorzystywana od 10% do 100%. Najniższe procentowe wykorzystanie urządzeń dotyczyło: elektronicznego układu sterującego do kontroli głowicy RT STM/AFM, kamery cyfrowej CCD z oprzyrządowaniem oraz spektrometru z siatką dyfrakcyjną.

W 2014 r. koszty utrzymania obiektów zrealizowanych w ramach programu wieloletniego wyniosły 14.300 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 415-423 i 877)

**Ocena częściowa**

Najwyższa Izba Kontroli w kontrolowanym zakresie ocenia pozytywnie działania Uniwersytetu Jagiellońskiego.

## IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli<sup>9</sup>, wnosi o dalsze racjonalne gospodarowanie środkami z budżetu państwa w celu osiągnięcia zamierzonych efektów w ramach realizowanego „Programu wieloletniego”.

## V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia zastrzeżeń Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK Panu Rektorowi przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Departamentu Infrastruktury.

Obowiązek poinformowania NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę Pana Rektora o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Warszawa, dnia 31 marca 2015 r.

Kontroler  
/ - / Ryszard Ostaszewski  
doradca techniczny

Najwyższa Izba Kontroli  
Departamentu Infrastruktury

Dyrektor  
/ - / Tomasz Emiljan

---

<sup>9</sup> Dz.U. z 2012 r., poz.82 ze zm.