



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku**

Gdańsk, dnia 26 stycznia 2010 r.

**Pan
Romuald Nietupski
Prezes Zarządu
Gdańskie Inwestycje Komunalne
EURO 2012 Sp. z o.o.
w Gdańsku**

LGD-410-040-06-2009
P/09/073

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie *art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.)*, zwanej dalej „*ustawą o NIK*”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w Gdańskich Inwestycjach Komunalnych EURO 2012 Sp. z o.o. w Gdańsku (dalej „GIKE”). Przedmiotem kontroli było przygotowanie Polski do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w zakresie realizowanym przez GIKE.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym 30 grudnia 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie *art. 60 ustawy o NIK*, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność GIKE w kontrolowanym zakresie.

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń.

1. GIKE (zawiązana jako spółka celowa Gminy Miasta Gdańska do przygotowania i wykonywania Przedsięwzięć EURO 2012) posiadała Regulamin Organizacyjny, zgodnie z którym strukturę organizacyjną tworzyły jedno- lub wieloosobowe komórki organizacyjne, a w szczególności kierownicy projektów wraz z zespołami projektów poszczególnych Przedsięwzięć EURO 2012.

2. Umowa powierzenia Przedsięwzięć EURO 2012 została zawarta przez Gminę Miasta Gdańska z GIKE 31 marca 2009 r. Przedmiotem umowy było 8 Przedsięwzięć EURO 2012, w skład których wchodziło 18 zadań. W umowie Gmina Miasta Gdańska zobowiązała się do zapewnienia środków finansowych w celu realizacji Przedsięwzięć EURO 2012. Zakres czynności GIKE (podejmowanych w imieniu i na rzecz Gminy) obejmował w szczególności zastępcze wykonanie zadań inwestora i zadań nadzoru inwestorskiego, co było zgodne z przedmiotem działalności spółek celowych, określonym w *art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz.U. Nr 173, poz. 1219 ze zm.)*. W ramach ww. czynności, wynikających z *przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)*, GIKE m.in. przygotowała bądź przygotowywała dokumentację wymaganą do złożenia wniosków oraz wnioskowała o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o pozwoleniu na budowę, a także zawierała umowy na usługi i roboty budowlane niezbędne do przygotowania lub wykonania Przedsięwzięć EURO 2012.
3. Terminy wykonania oraz niezbędny zakres Przedsięwzięć EURO 2012, zgodnie z umową powierzenia, zostały określone w Harmonogramie Ramowym Przedsięwzięć EURO 2012 z 28 sierpnia 2009 r. W Harmonogramie tym wymieniono 8 Przedsięwzięć EURO 2012 (osobno ujętych i opisanych) w podziale na 35 zadań (z wyszczególnieniem m.in. stanu przygotowań, podjętych i planowanych działań, terminów i rodzaju czynności do realizacji, podziału prac na etap przygotowawczy i wykonawczy).

Zgodnie z *art. 22 ust. 1 Umowy powierzenia terminem wykonania zadań powierzonych GIKE, jest termin ustalony w Harmonogramie Ramowym Przedsięwzięcia EURO 2012*. Analiza terminów realizacji zadań określonych w tym Harmonogramie (z 28 sierpnia 2009 r.) wykazała, że 4 spośród ww. 8 Przedsięwzięć nie zostaną w całości ukończone (przekazane do użytkowania) do Euro 2012 (w przypadku: Budowy Trasy Słowackiego, Realizacji projektu poprawy dostępu drogowego do Portu Gdańsk – Budowa Trasy Sucharskiego, Budowy Europejskiego Centrum Solidarności – terminy te określono po czerwcu 2012, a w przypadku Przebudowy węzła integracyjnego Gdańsk Śródmieście – zadanie znajdowało się na etapie opracowywanej Koncepcji Programowo – Przestrzennej, w ramach której opracowywany był wstępny operat terenowo-prawny).

Stwierdzono, że stan realizacji zadań (na koniec listopada 2009 r.) przebiegał zgodnie (w przypadku 21 zadań) lub odbiegał nieznacznie od Harmonogramu Ramowego, przy czym założony termin rozpoczęcia robót nie był zagrożony (11 zadań), a w przypadku 3 zadań (dotyczących przebudowy torowisk w ramach realizacji Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap III, tj. w al. Rzeczypospolitej na odcinku od ul. Hynka do Pętli Zaspas, w al. Rzeczypospolitej i ul. Chłopskiej na odcinku od pętli Zaspas do ul. Pomorskiej oraz w ul. Nowe Ogrody i ul. Kartuskiej na odcinku od ul. 3-go Maja do Pętli Siedlce) był mocno napięty.

Zgodnie z treścią *art. 61 ust. 1 ustawy o NIK*, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag, zawartych w tym wystąpieniu.