



Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Rzeszowie

ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów

LRZ-41020-4-08

P/08/116

Rzeszów, dnia stycznia 2009 r.

Pan

Tadeusz Trębacz

Burmistrz

Miasta Leżajsk

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. *o Najwyższej Izbie Kontroli* (Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701) zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miasta w Leżajsku w zakresie realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) na terenie Miasta Leżajsk w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2008 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 12 grudnia 2008 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania dotyczące realizacji KPOŚK na terenie Miasta Leżajsk.

W kontroli ustalono, że gminy należące do aglomeracji Leżajsk opracowały plany realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z którymi, efekt ekologiczny aglomeracji zostanie osiągnięty do końca 2015 r. (przeprowadzenie modernizacji oczyszczalni ścieków oraz wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie całej aglomeracji). W przedsięwzięciach zgłoszonych do KPOŚK, Miasto Leżajsk zaplanowało modernizację oczyszczalni ścieków w celu polepszenia technologii oczyszczania ścieków, z terminem realizacji do 2010 r. Gminy przystępujące do aglomeracji Leżajsk (gmina Kuryłówka i gmina Leżajsk), podały, że ich przedsięwzięcia

obejmują wybudowanie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach leżących w terenie objętym aglomeracją Leżajsk i podłączenie jej do oczyszczalni w Leżajsku. Termin ukończenia budowy sieci kanalizacyjnej dla aglomeracji określono na koniec 2015 r.

W trakcie realizacji zadań określonych w KPOŚK przesunięty został termin realizacji modernizacji oczyszczalni ścieków z końca 2010 r. na koniec 2015 r. Przyczyną tej zmiany był brak środków na realizację inwestycji w planowanym terminie, spowodowany wykreśleniem w 2008 r. tego zadania z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W kontroli ustalono, że Miasto Leżajsk na dzień 30 czerwca 2008 r. posiadało kanalizację sanitarną obejmującą 99% powierzchni miasta, a potrzeby w zakresie budowy (modernizacji) sieci kanalizacji obejmowały wybudowanie kanalizacji dwóch ulic o łącznej długości 2,7 km oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej na odcinku 0,5 km. Zadania te Miasto planuje wykonać do końca 2012 r., a ich łączny koszt wynosi 768 tys. zł.

W pozostałych miejscowościach należących do aglomeracji Leżajsk, wykonanie sieci kanalizacyjnej wynosiło:

- na terenie gminy Kuryłówka - wykonano łącznie 29 km kanalizacji sanitarnej co stanowiło 27,6% planowanej długości kanalizacji;
- na terenie gminy Leżajsk - nie wykonano żadnych inwestycji związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości będących w aglomeracji Leżajsk (Przychojec i Stare Miasto). Do wybudowania pozostało ponad 31 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Planowane terminy realizacji zadań dotyczących budowy sieci kanalizacyjnych na terenach wymienionych gmin określono na:

- Gmina Kuryłówka - do końca 2010 r. planowane jest wykonanie kanalizacji miejscowości Kuryłówka, w pozostałych miejscowościach gminy Kuryłówka wchodzących do aglomeracji Leżajsk planowane jest wykonanie kanalizacji do końca 2015 r.,
- Gmina Leżajsk – planowany termin realizacji zadania do końca 2010 r.

W kontroli ustalono, że w latach 2006 – 2008 (I półrocze) ilość ścieków poddana oczyszczeniu i wprowadzona do wód powierzchniowych nie przekraczała wartości podanych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia sposób zagospodarowania odpadów powstających w trakcie oczyszczania ścieków, polegający na przeróbce osadów ściekowych i bioodpadów prowadzi do tworzenia nawozu organicznego o nazwie handlowej KOMWIT.

W latach 2005-2008 (I półrocze) wydatki poniesione w aglomeracji Leżajsk na realizację KPOŚK wniosły łącznie 14.647,8 tys. zł. Źródłem finansowania poniesionych wydatków związanych z realizacją KPOŚKA były:

- środki własne – łącznie 8.743,8 tys. zł (tj. 59,7% poniesionych nakładów),
- środki zagraniczne (ZPORR) – kwota 697 tys. zł (4,8% poniesionych nakładów),
- kredyty i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – łączna kwota kredytu 4.867 tys. zł (tj. 33,2% poniesionych nakładów),
- środki otrzymane z UW – kwota 340 tys. zł (2,3% poniesionych nakładów).

W wymienionej kwoty, wydatki poniesione przez Miasto Leżajsk na realizację KPOŚK w latach 2005-2008 (I półrocze) wniosły łącznie 9.356,8 tys. zł. Źródłem finansowania poniesionych wydatków przez Miasto Leżajsk były środki krajowe, z tego:

- środki własne – łącznie 6.481,8 tys. zł (tj. 69,3% poniesionych nakładów przez Miasto),
- środki otrzymane z UW – kwota 340 tys. zł (3,6% poniesionych nakładów),
- kredyty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 2.535 tys. zł (tj. 27,1% poniesionych nakładów).

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli ankiety i sprawozdania z realizacji KPOŚK były rzetelne i terminowe.

Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Burmistrzowi prawo zgłoszenia do dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen zawartych w tym wystąpieniu.