



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Szczecinie**

Szczecin, dnia 26 maja 2011 r.

**Pan
Tomasz Walasek
Dyrektor
ZOZ MSWiA w Koszalinie**

LSZ-4101-02-07/2011
P/11/165

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie przeprowadziła w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie, zwanym w dalszej treści „ZOZ”, kontrolę realizacji w latach 2008 – 2011 zadania związanego z ochroną środowiska, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zwanego dalej „WFOŚiGW”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole podpisanym 20 maja 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie, stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów ZOZ” współfinansowanego ze środków WFOŚiGW. Pozytywną ocenę kontrolowanego przedsięwzięcia uzasadnia m. in. prawidłowe przygotowanie i zrealizowanie inwestycji, rzetelne rozliczenie dotacji WFOŚiGW oraz uzyskanie efektów rzeczowych i ekologicznych założonych w umowie o dofinansowanie.

1. Kontrola zrealizowanej inwestycji wykazała, że zadanie inwestycyjne o wartości 5.192.673 zł zostało należycie zaplanowane, przygotowane i wykonane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego² i warunkami umowy zawartej z WFOŚiGW o dofinansowanie w formie dotacji:

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

² ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)

- przystąpienie do realizacji poprzedziła analiza potrzeb i źródeł finansowania, sporządzenie niezbędnej dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wybór wykonawcy z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych³,
- zadanie w planowanym zakresie zrealizowano w terminach określonych w umowie z wykonawcą i zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym ustalonym w umowie z WFOŚiGW, a jakość wykonanych robót i usług nie budziła zastrzeżeń.

2. Środki dotacji uzyskane z WFOŚiGW na realizację ww. zadania w łącznej kwocie 541.088 zł wydatkowano zgodnie z ich przeznaczeniem i rzetelnie rozliczono, z zachowaniem warunków określonych w umowie o dofinansowanie.

Płatności na rzecz wykonawcy dokonywano terminowo, na podstawie faktur rzetelnie opisanych i udokumentowanych protokołami odbioru robót.

3. W wyniku realizacji dotowanego zadania, obok efektów rzeczowych uzyskane zostały efekty ekologiczne określone w umowie z WFOŚiGW o dofinansowanie, tj. zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza: dwutlenku siarki i pyłów w 100%, dwutlenku węgla o 76,5% oraz tlenków azotu o 90,7%.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie uwag i ocen zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym wyżej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

³ ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)