



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Warszawie



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Warszawie

LWA-4114-01-16/2012
I/12/003

Warszawa, dnia 18 czerwca 2012 r.

Pan
Bogdan Pągowski
Starosta Powiatu Wyszowskiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Wyszowie² kontrolę prawidłowości wykorzystania pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie³ na termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Wyszowa.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole podpisanym 15 maja 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne.

NIK ocenia pozytywnie dotychczasowe wykorzystanie środków pochodzących z pożyczek WFOŚiGW, zaciągniętych na finansowanie zadań termomodernizacyjnych.

1. W 2004 r. Starostwo podpisało z WFOŚiGW 6 umów pożyczek na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej⁴. Łączna wartość tych przedsięwzięć wyniosła 483,1 tys. zł, w tym łączna kwota pożyczek stanowiła 400,0 tys. zł, t.j. 82,7%.

¹ Dz. U. z 2012 r., poz. 82

² Dalej także *Starostwo*

³ Dalej także: *Fundusz* lub *WFOŚiGW*

⁴ Dofinansowaniem objęto następujące zadania: „Wymiana okien w budynku szkolnym i Liceum Ogólnokształcącym w Wyszowie – I etap”, „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Wyszowie – II etap - wymiana okien oraz

We wszystkich umowach pożyczek zostały zamieszczone zapisy, na podstawie których Starostwo mogło ubiegać się o umorzenie części pożyczki, pod warunkiem m.in. terminowego wykonania przedsięwzięcia i osiągnięcia zamierzonego efektu ekologicznego oraz przeznaczenia środków finansowych uzyskanych w wyniku umorzenia na inne aktualnie realizowane przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej.

W toku kontroli ustalono, że dofinansowane ze środków WFOŚiGW przedsięwzięcia zostały zrealizowane w terminach określonych w umowach pożyczek oraz zgodnie z projektami termomodernizacji, które przewidywały, że ilość zaoszczędzonego w wyniku termomodernizacji ciepła wyniesie łącznie 1 507,15 GJ/rok, a ilość zaoszczędzonego w wyniku termomodernizacji paliwa 93,43 Mg/rok węgla kamiennego i 6 326,43 m³/rok gazu ziemnego. Umowa z Funduszem nie wymagała udokumentowania zakładanego efektu ekologicznego.

2. We wnioskach o częściowe umorzenie pożyczek⁵ Starostwo zobowiązało się do przeznaczenia kwoty umorzonych pożyczek na realizację zadania pn. „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszowskiego”. Termin wykonania zadania i rozliczenia finansowego został określony na 31 sierpnia 2012 r. Zgodnie z wnioskami Starostwa, Fundusz warunkowo umorzył część pożyczek na kwotę ogółem 120,0 tys. zł (umowa z 22 września 2010 r.).

Powiat Wyszowski przystąpił do realizacji zadania pn. „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszowskiego” i zawarł z Zarządem Województwa Mazowieckiego umowę o jego dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego⁶. W dniu 2 kwietnia 2012 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację tego zadania, nierozstrzygnięty do dnia zakończenia kontroli NIK.

Pismami z dnia 28 lutego 2012 r. Starostwo zwróciło się do Funduszu z prośbą o przesunięcie terminu przeznaczenia równowartości umorzonych warunkowo kwot na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszowskiego” do 31 grudnia 2012 r.⁷ Do dnia zakończenia kontroli Fundusz nie udzielił odpowiedzi na pisma Starostwa.

Przedstawiając powyższą ocenę Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych.

docieplenie stropodachu nad stołówką i łącznikiem”, „Termomodernizacja budynków warsztatowego i dydaktycznego Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszowie”, „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Wyszowie – docieplanie ścian”, „Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszowie – docieplanie ścian”, „Wymiana okien drewnianych na PCV w Sali gimnastycznej budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszowie III etap”.

⁵ Wnioski z dnia 15 lipca 2010 r. o umorzenie 6 pożyczek.

⁶ W aneksie z dnia 27 marca 2012 r. do umowy z dnia 19 października 2011 r. całkowitą wartość Projektu określono na 5 926,3 tys. zł, wkład własny Starostwa na 2 729,9 tys. zł, a termin zakończenia 16 listopada 2013 r.

⁷ Zgodnie z pismem z dnia 28 lutego 2012 r. (znak Fn.3221.17.2012) Starostwo poinformowało Fundusz, że środki z umorzenia zostaną wykorzystane na współfinansowanie realizacji pierwszego etapu zadania pn. „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszowskiego”, który zostanie zakończony w dniu 31 grudnia 2012 r.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen zawartych w tym wystąpieniu.