



WICEPREZES
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
WOJCIECH MISIĄG

KNO-4101-05-04/2011
P/11/074

Warszawa, dnia 25 maja 2012 r.

Pani
Joanna Mucha
Minister
Sportu i Turystyki

Szanowna Pani Minister!

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r., poz. 82), zwanej dalej *ustawą o NIK*, Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w Ministerstwie Sportu i Turystyki (Ministerstwo) kontrolę przygotowań do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (przygotowania do organizacji EURO 2012) realizowanych w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2011 r.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym w dniu 10 stycznia 2011 r., stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuję Pani Minister niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła skontrolowaną działalność Ministra Sportu i Turystyki.

Minister Sportu i Turystyki koordynował przygotowania do organizacji EURO 2012 oraz nadzorował działalność spółek celowych Skarbu Państwa powołanych do przygotowania oraz koordynacji i kontroli przygotowań do EURO 2012 (Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. i PL.2012 Spółka z o.o.), a także: przekazywał środki budżetowe na budowę Stadionu Narodowego w Warszawie, współpracował z Polską Organizacją Turystyczną w zakresie promocji Polski, jako współgospodarza EURO 2012 i przedstawiał Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej i Radzie Ministrów sprawozdania z realizacji przedsięwzięć EURO 2012.

W ramach nadzoru nad spółkami celowymi Skarbu Państwa Minister Sportu i Turystyki m.in.: korzystał z opracowań i informacji sporządzonych przez Spółkę PL.2012 (m.in. informacji o zagrożeniach

w przygotowaniu do Mistrzostw), podejmował działania w przypadkach niedotrzymania terminu zakończenia budowy Stadionu Narodowego i innych inwestycji związanych z EURO 2012, a w grudniu 2011 r. dokonał zmiany w składzie rady nadzorczej Narodowego Centrum Sportu.

Minister Sportu i Turystyki przekazywał środki budżetowe na budowę Stadionu Narodowego w Warszawie oraz prowadził uzgodnienia i rozliczenia finansowe w tym zakresie. Według informacji Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 marca 2012 r. zgodnie z umową z Generalnym Wykonawcą Stadionu Narodowego wartość kontraktu wynosi 1.524.793 tys. zł, a jego zaawansowanie finansowe 95% wartości umowy.

Ministerstwo we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną opracowało *Program budowy wizerunku i promocji Polski w kontekście UEFA EURO 2012* oraz rozpoczęło jego realizację m.in. w ramach projektów pn.: *Zaintrygowanie Polską, Budowanie relacji, Odkryj Polskę, Wróć do Polski, Wszyscy jesteśmy gospodarzami*.

Sprawozdania z realizacji przedsięwzięć EURO 2012 przygotowywane były przez Ministra Sportu i Turystyki i przedstawiane Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Radzie Ministrów w zakresie i w terminach określonych w art. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133, ze zm.).

Uwaga NIK dotyczy niezawarcia przez Ministra Sportu i Turystyki, do czasu zakończenia kontroli, umowy z Narodowym Centrum Sportu, o powierzenie zarządzania Stadionem Narodowym w Warszawie, pomimo przygotowania projektów umów w tym zakresie. Na niepodpisanie umowy w sprawie zarządzania Stadionem Narodowym zwracała uwagę UEFA w raportach z wizytacji Stadionu Narodowego w sierpniu i październiku 2011 r. W raporcie z dnia 4 października 2011 r. stwierdzono m.in., że podpisanie umowy w możliwie najkrótszym czasie jest bardzo ważne, aby operator miał finansowe i operacyjne możliwości do bezpiecznego i skutecznego zarządzania obiektem, w szczególności przy imprezie otwarcia. Należy zaznaczyć, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie warunków powierzenia spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012 (Dz. U. Nr 75, poz. 399) nie zawiera obowiązku zawarcia takiej umowy i nie określa terminu jej zawarcia.

* * *

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi proszę Panią Minister o rozliczenie budowy Stadionu Narodowego w Warszawie oraz rozważenie podpisania umowy z Narodowym Centrum Sportu o powierzenie zarządzania Stadionem Narodowym w Warszawie.

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK proszę Panią Minister o przesłanie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o NIK, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani prawo zgłoszenia do Kolegium Najwyższej Izby Kontroli umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania uchwały Kolegium NIK.

Z poważaniem



