



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Krakowie**

Kraków, dnia marca 2011 r.

**Pan
Prof. dr hab. med.
Wojciech Nowak
Prorektor ds. Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Św. Anny 12
31-008 Kraków**

P/10/114
LKR-400-06-01/2011

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie przeprowadziła w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum kontrolę wykonania budżetu państwa w 2010 r. w zakresie realizacji inwestycji pn.: „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”, finansowanej ze środków publicznych.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym w dniu 7 marca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

NIK pozytywnie ocenia działania podjęte przez Inwestora, zmierzające do zrealizowania w 2010 r. harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji pn.: „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”, zwanej dalej „Inwestycją”.

Powyższa ocena wynika z następujących ocen cząstkowych:

1. Realizacja inwestycji przebiegała w oparciu o Program Inwestycji zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 23 października 2007 r. W związku z nieuzyskaniem akceptacji

dla Zbiorczego Zestawienia Kosztów, zwiększającego wartość kosztorysową inwestycji do kwoty 1.529,5 mln zł, po uzgodnieniach z Ministerstwem Zdrowia, w styczniu 2011 r. Inwestor opracował aneks do programu inwestycji, w którym wartość kosztorysowa inwestycji określona została na poziomie 1.231,5 mln zł, w tym 800 mln zł miało być sfinansowane ze środków budżetu państwa, a 431,5 mln zł ze środków własnych Inwestora. Do zakończenia kontroli NIK Inwestor nie uzyskał jednak akceptacji przyjętych w tym aneksie wartości.

2. Izba nie wnosi uwag do wniosku o dotację budżetową na 2010 r. W załączniku do ustawy budżetowej na 2010 r.¹ na realizację Inwestycji zaplanowano kwotę 7,5 mln zł, tj. kwotę wnioskowaną przez Inwestora. Zmniejszenie planowanej pierwotnie kwoty dotacji do ok. 7,04 mln zł spowodowane było zgłoszeniem przez Inwestora braku możliwości wydatkowania kwoty 464 tys. zł na zaplanowaną wycinkę drzew, która z przyczyn formalnych nie mogła zostać wykonana.
3. Inwestor uzyskał decyzje Prezydenta Miasta Krakowa zezwalające na wycinkę drzew usytuowanych na gruntach przeznaczonych pod budowę nowej siedziby Szpitala, które zostały jednak zaskarżone najpierw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, a po oddaleniu skargi, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Wyrokami tego Sądu uchylono zaskarżone decyzje Kolegium Odwoławczego i decyzje organu I instancji oraz orzeczono, iż decyzje nie mogą być wykonane. W dniu 30 grudnia 2010 r. Inwestor złożył w Naczelnym Sądzie Administracyjnym skargi kasacyjne na wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, które do zakończenia kontroli NIK nie zostały rozpatrzone.
4. Izba pozytywnie ocenia zakończenie prac projektowych, które nastąpiło po długotrwałym procesie uzgodnień z Urzędem Miasta Krakowa oraz Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w zakresie włączenia dróg wewnętrznych do dróg publicznych. Ostatecznie w lipcu 2010 r., Inwestor uzyskał decyzje zezwalające na lokalizację zjazdów z dróg publicznych oraz uzgodnienie projektów budowlanych tych zjazdów. Jednocześnie uzyskano od Prezydenta Miasta Krakowa zapewnienie zrealizowania przebudowy węzła drogowego Wielicka – Kostaneckiego w momencie ukończenia Inwestycji. Dokumentacja projektowa zadania inwestycyjnego uzyskała Certyfikat Jakości Baubegleitendes Qualitätscontrolling. Dokumentacja ta stała się

¹ Ustawa budżetowa na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 102).

podstawą do złożenia w Urzędzie Miasta Krakowa wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

5. NIK pozytywnie ocenia wydatkowanie środków budżetowych przyznanych na realizację inwestycji w 2010 r. Środki te zostały wydatkowane na zadanie wskazane w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym. Środki dotacji zostały wykorzystane w całości, a rozliczenie otrzymanej na 2010 r. dotacji budżetowej zostało przesłane do Ministerstwa Zdrowia w dniu 1 lutego 2011 r.

Wobec braku negatywnych ustaleń w odniesieniu do wykorzystania środków budżetowych na przedmiotową Inwestycję w 2010 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie odstępuje od formułowania wniosków pokontrolnych, a także nie oczekuje od Pana Rektora udzielenia informacji, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy o NIK.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie przedstawionych ocen i uwag.