

Łódź, dnia grudnia 2008 r.



**NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
DELEGATURA W ŁODZI**

ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7
tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243

**P/08/116
LLO-410-39-01/08**

P a n i
Iwona SZKOPIŃSKA
Burmistrz Wieruszowa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi skontrolowała w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie (zwanym dalej „Urzędem”), realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 25 listopada 2008 r. - Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Burmistrz niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Urzędu zmierzające do terminowej i zgodnej z założeniami realizacji zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).

1. Wojewoda Łódzki rozporządzeniem nr 31/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. wyznaczył „Aglomerację Wieruszów”, w oparciu o przedłożony przez Urząd dokument pn. „Propozycja planu aglomeracji Wieruszów” (opracowany w maju w 2005 r.), która obejmowała swym zasięgiem 11 miejscowości (w tym teren miasta) spośród 15 istniejących w obrębie gminy Wieruszów. W powyższym dokumencie określone zostały potrzeby w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacyjnej oraz modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków. Zakładano wybudowanie w latach 2005-2011 w siedmiu miejscowościach sieci kanalizacyjnej

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701

o łącznej długości 38 km, z tego w: 2005 r. – 4,5 km, 2006-2008 – 19,3 km i 2009-2011 – 14,2 km, której koszt oszacowany został na 25,5 mln zł. Planowano także rozbudowę oczyszczalni ścieków, co poprawiłoby jej przepustowość z 1500 m³/d do 3600 m³/d, a także sprawność mechanicznego podczyszczania ścieków i usuwania związków azotu oraz węgla. Planowane koszty jej rozbudowy miały wnieść od 4 do 6 mln zł.

Powyższe dane nieznacznie się różniły od danych zawartych w zaktualizowanym KPOŚK, który został opublikowany w maju 2005 r., tj. ok. 2 m-ce wcześniej niż wyznaczono aglomerację Wieruszów. I tak, wg KPOŚK w latach 2005-2015 przewidziano do budowy 40 km sieci kanalizacyjnej (koszt 23,9 mln zł) i modernizację oczyszczalni (docelowo biologiczna spełniająca standardy) o przepustowości 2.800 m³/d (koszt 4,5 mln zł).

2. Urząd na realizację sześciu spośród ośmiu zadań inwestycyjnych ujętych w ww. programie uzyskał w okresie lat 2005-2008 (do końca września) wymagane decyzje o ustaleniu lokalizacji oraz decyzje zatwierdzające projekty budowlane i zezwalające na budowę. Natomiast w tym okresie zrealizowano tylko dwa zadania inwestycyjne (Wieruszów – Teklinów oraz w Mirkowie) a trzecie zadanie w Lubczynie ma zostać zakończone do końca 2008 r. Efektem tych inwestycji będzie przyrost sieci kanalizacyjnej o 15,9 km, co stanowi 41,8% planowanych. Dla kolejnych trzech zadań (przebudowa oczyszczalni ścieków w Wieruszowie, budowa kanalizacji sanitarnej w Wyszanowie oraz w Klatce) Urząd posiadał wymagane pozwolenia na budowę. Dotychczasowe poniesione koszty w latach 2005-2007 na budowę 11 km sieci kanalizacyjnej wyniosły ok. 4,4 mln zł, co stanowi 18,4% ogółem prognozowanych kosztów. Źródłem finansowania realizowanych zadań były oprócz środków własnych (122,1 tys. zł), pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (2.326,7 tys. zł) i kredyt z banku komercyjnego (1.883,6 tys. zł).
 3. Dotychczasowe działania Urzędu organizacyjno-przygotowawcze i realizacja zadań inwestycyjnych z zakresu budowy sieci kanalizacyjnych, w ocenie NIK przebiegały prawidłowo, pomimo nie zrealizowania w latach 2005-2008 zaplanowanych 23,8 km sieci kanalizacyjnej. Urząd wyboru wykonawców zrealizowanych trzech zadań dokonał w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami, a także zapewnił niezbędne środki finansowe na ich zakończenie w terminach zgodnych z umową.
- Rada Miejska w Wieruszowie uchwałą budżetową z dnia 22 kwietnia 2008 r. przyjęła do realizacji program gospodarczy pn. „Wieloletni Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych w Gminie Wieruszów w latach 2008-2015”, w którym urealnione zostały

wydatki na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych. Łączna kwota planowanych nakładów na realizację tych zadań określona została na kwotę 51,5 mln zł, z tego na rozbudowę do 2010 r. oczyszczalni ścieków 22 mln zł.

4. Burmistrz w terminie do 28 lutego, stosownie do postanowień art. 43 ust. 3c ustawy Prawo wodne, corocznie przekazywał Wojewodzie Łódzkiemu za lata 2005-2007, sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych zapisanych w KPOŚK. Sprawozdania te sporządzane były rzetelnie.

Przedstawiając powyższe oceny Najwyższa Izba Kontroli informuje, że zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Pani Burmistrz prawo zgłoszenia na piśmie, do Dyrektora Delegatury NIK w Łodzi, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen zawartych w tym wystąpieniu.