



**NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
DELEGATURA W SZCZECINIE
ul. Jacka Odrowąża 1, 71-420 Szczecin**

Szczecin, dnia stycznia 2009 r.

LSZ-41068-1-08
P/08/116

**Pan
Piotr Krzystek**

Prezydent Miasta Szczecin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie przeprowadziła kontrolę Urzędu Miasta Szczecin, w zakresie realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2008 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 9 stycznia 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK przekazuje Panu Prezydentowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Aglomeracje „Szczecin Lewobrzeże” oraz „Szczecin Prawobrzeże”, zwane dalej Aglomeracje, o tzw. „równoważnej liczbie mieszkańców” (RLM) określonej na 418.000 oraz 177.000, wyznaczono rozporządzeniami² Wojewody Zachodniopomorskiego w styczniu 2006 r.

Zadania z zakresu odbioru i oczyszczania ścieków na terenie Aglomeracji realizowała utworzona przez Gminę spółka pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. (ZWiK). Gmina porozumieniem zawartym ze ZWiK w maju 2003 r. przekazała do realizacji zadania ujęte w Projekcie „Poprawa jakości wody w Szczecinie”, którego obejmowały między innymi zadania ujęte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (zwanym dalej Programem).

¹ Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701

² Rozporządzenie Nr 9/2006 r. z dnia 30 stycznia 2006 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 19, poz. 332) oraz Rozporządzenie Nr 10/2006 r. z dnia 31 stycznia 2006 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 19, poz. 333)

Według aktualizowanych założeń Programu, termin spełnienia przez Aglomeracje wymagań w zakresie oczyszczania ścieków, poprzez budowę nowej oczyszczalni ścieków Pomorzany oraz modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków Zdroje ustalono na 2009 r. Koszty inwestycyjne i modernizacyjne oczyszczalni ustalono na 349.600 tys. zł. Jednocześnie w ramach Programu założono budowę w latach 2005-2015 sieci kanalizacyjnej o długości 202 km (w tym 9,6 km w 2005 r. i 96,2 km w latach 2006-2010). Koszt budowy i modernizacji sieci w latach 2005-2015 ustalono na 498.500 tys. zł (w tym 12.400 tys. zł w 2005 r. i 243.050 tys. zł w latach 2006-2010).

W latach 2006 – 2008 (I półrocze) Gmina nie ponosiła kosztów realizacji zadań w ramach Programu. Zadania te finansowane były z funduszu ISPA w łącznej wysokości 96.012,3 tys. euro oraz ze środków własnych ZWiK-u w wysokości 50.501,7 tys. euro. W badanym okresie na oczyszczalnię ścieków wydatkowano łącznie 25.421,3 tys. euro, a na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej łącznie 121.092,7 tys. euro.

NIK pozytywnie ocenia wywiązywanie się Urzędu z obowiązku składania do Wojewody Zachodniopomorskiego corocznej informacji z wykonania Programu określonego w art. 43 ust. 4c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne³ oraz opracowania i złożenia ankiety do kolejnej aktualizacji Programu, wymaganej dyspozycją art. 43 ust. 4c ww. ustawy.

W 2007 roku stan zaawansowania prac inwestycyjnych w stosunku do zaplanowanego zakończenia budowy oczyszczalni Pomorzany wyniósł 35 % oraz oczyszczalni Zdroje – 31 %. Natomiast w grudniu 2008 r. na oczyszczalni Zdroje trwał rozruch technologiczny, którego zakończenie planowane jest na czerwiec 2009 r., natomiast na oczyszczalni Pomorzany rozruch technologiczny planowany był na styczeń 2009 r., a jego zakończenie na czerwiec 2009 r.

W 2005 r. wybudowano łącznie 18,75 km sieci kanalizacyjnej, tj. o 9,15 km więcej niż zakładano w aktualizacji Programu. W okresie od 1.01.2006 r. do 30.06.2008 r. wybudowano łącznie 126,74 km sieci kanalizacyjnej, tj. o 30,54 km więcej niż zakładano w zaktualizowanym Programie na lata 2006-2010.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia przysługuje Panu Prezydentowi prawo zgłoszenia na piśmie do

³ Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.

Dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.