



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Szczecinie

LSZ-4100-02-09/2012
P/12/001

Szczecin, dnia kwietnia 2012 r.

**Pan
Zenon Hawryluk
p.o. Dyrektora
Powiatowego
Zarządu Dróg
w Choszczynie**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie przeprowadziła kontrolę Powiatowego Zarządu Dróg w Choszczynie (dalej: PZD) w zakresie udzielenia zamówienia publicznego i realizacji zadania inwestycyjnego, dofinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu państwa, w ramach kontroli powiązań budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2011 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym 20 marca 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność PZD w kontrolowanym zakresie.

W 2011 r. PZD realizował projekt dofinansowany środkami pochodzącymi z budżetu państwa pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2214Z Pełczyce – Jarosławsko – granica powiatu”, ujęty w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Wartość projektu wynosiła 6.455.038,34 zł, w tym wkład własny Powiatu Choszczeńskiego 3.455.038,34 zł.

Projekt realizowany był na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej w dniu 24.06.2011 r. pomiędzy Powiatem Choszczeńskim (Powiatem) a Wojewodą Zachodniopomorskim. Termin rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków ustalono w umowie od 1.01.2011 r., zaś termin zakończenia realizacji zadania do 30.11.2011 r. Do prowadzenia w imieniu Powiatu spraw związanych z realizacją zadania Zarząd Powiatu upoważnił ówczesnego Dyrektora PZD Eugeniusza Plutę.

¹ Dz.U. z 2012, poz. 82.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację ww. zadania przeprowadzone zostało przez PZD w styczniu 2011 r. z zachowaniem przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych² (dalej: pzp), w szczególności w zakresie treści oraz publikacji ogłoszeń o postępowaniu, prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji, wyboru najkorzystniejszej oferty, sporządzania protokołu postępowania oraz przekazywania uczestnikom postępowania informacji o jego wyniku.

Wykonawca zakończył roboty budowlane w zakresie i terminie wynikającym z zawartej umowy (14.09.2011 r.) oraz zgodnie z zakresem rzeczowym, określonym we wniosku o dofinansowanie projektu.

Płatności z tytułu realizacji zadania w łącznej kwocie 6.395.998,34 zł zostały dokonane przez PZD na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, w oparciu o zatwierdzone przez strony protokoły odbioru robót (przejściowe i końcowy z 28.09.2011 r.).

PZD terminowo wywiązał się ze wszystkich obowiązków sprawozdawczych wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie projektu.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen zawartych w tym wystąpieniu.

² Dz.U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.